

СОГЛАСОВАНО
Врио главы МО "Виноградовский
муниципальный район"

А.Н. Феклистов

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО
"Вельские электрические сети"

А.В.Капранов

" " 2021 г.

**График
отключения оборудования по Виноградовскому РЭС
на апрель 2021 г.**

№ п.п.	Объект, оборудование	Дата		Цель отключения	Авар. готовн., час	Условия выполнения работ	Примечание
		Время откл.	Время вкл.				
1	2	3	4	5	6	7	8

1

Группа ПС

1.1.	ПС Дв. Березник ОСМВ-110	05.04.2021 06-00	05.04.2021 18-30	Текущий ремонт ОСМВ-110	2	С разрывом транзита	
1.2.	ПС Дв. Березник ОСШ-110	05.04.2021 06-30	05.04.2021 17-30	Перезарядка в/о патронов ТН-110 ОСШ отбор проб масла	2	С разрывом транзита	
1.3.	ПС Дв. Березник ТН-110 1СШ	05.04.2021 06-30	05.04.2021 17-00	Перезарядка в/о патронов ТН-110	1	С переводом цепей напряжения на ТН-110-2СШ	
1.4.	ПС Дв. Березник МВ ВЛ-110 Родионовская	27.04.2021 06-00	27.04.2021 18-30	Текущий ремонт МВ ВЛ-110 Родионовская	2	с переводом на ОСМВ-110	
1.5.	ПС Дв. Березник МВ ВЛ-110 Важская	28.04.2021 06-00	28.04.2021 18-30	Текущий ремонт МВ ВЛ-110 Важская	1	с переводом на ОСМВ-110	
1.6.	ПС Дв. Березник МВ ВЛ-110 Рочегда	30.04.2021 06-00	30.04.2021 18-30	Т.О.О., МВ-110, опробование АПВ МВ ВЛ-110 Рочегда	2	с переводом на ОСМВ-110	
1.7.	ПС Рочегда ТН-110-1СШ	05.04.2021 06-00	05.04.2021 13-00	Перезарядка в/о патронов ТН-110	1	С переводом цепей напряжения на ТН-110-2СШ	
1.8.	ПС Рочегда ТН-110-2СШ	05.04.2021 13-00	05.04.2021 17-00	Перезарядка в/о патронов ТН-110	1	С переводом цепей напряжения на ТН-110-1СШ	
1.9.	ПС Рочегда ОСШ-110	05.04.2021 06-30	05.04.2021 17-00	Перезарядка в/о патронов ТН-110 ОСШ	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.	ПС Важская СМВ-110	12.04.2021 06-00	13.04.2021 18-00	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ СМВ-110. Опробование работы СМВ-110, ОДКЗ-110 1Т.	1	С включением ремонтной перемычки	
1.11.	ПС Важская 1СШ-110	12.04.2021 06-00	12.04.2021 17-00	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ. Опробование работы ОДКЗ-110 1Т.	1	С включением ремонтной перемычки	
1.12.	ПС Важская 2СШ-110	13.04.2021 09-00	13.04.2021 18-00	Перезарядка в/о ТН-110 2СШ. Опробование работы ОДКЗ-110 2Т.	1	С включением ремонтной перемычки	
2	Березниковский участок						
2.1.	ВЛ-0,4-1744-03 ТП-1744 Х.Мурата-44	01.04.2021 08-30	14.04.2021 16-00	Комплексный ремонт ВЛ-0,4-1744-03	3		С отключением потребителей с 08-30 до 16-00
3	Терентьевский участок						
3.1.	ВЛ-0,4-1548-03 ТП-1548 Яковлевская-1	01.04.2021 08-30	14.04.2021 16-00	Комплексный ремонт ВЛ-0,4-1548-03	3		С отключением потребителей с 08-30 до 16-00
3.2.	ВЛИ-0,4-1548-04 ТП-1548 Яковлевская-1	08.04.2021 08-30	09.04.2021 16-00	Для безопасного выполнения комплексного ремонта на ВЛ-0,4-1548-03	3		С отключением потребителей с 08-30 до 16-00
3.3.	ВЛ-0,4-1565-03 ТП-1565 Яковлевская-2	19.04.2021 08-30	27.04.2021 16-00	Комплексный ремонт ВЛ-0,4-1565-03	3		С отключением потребителей с 08-30 до 16-00
3.4.	ВЛ-0,4-1565-02 ТП-1565 Яковлевская-2	28.04.2021 08-30	30.04.2021 16-00	Комплексный ремонт ВЛ-0,4-1565-02	3		С отключением потребителей с 08-30 до 16-00
4	Осиновский участок						
4.1.	ТП-1651 Водозабор	19.04.2021 10-00	22.04.2021 17-00	Комплексный ремонт ТП			С отключением потребителей с 10-00 до 17-00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	ТП-1534 Артюшинская	26.04.2021 10-00	28.04.2021 17-00	Комплексный ремонт ТП			С отключением потребителей с 10-00 до 17-00
5	Рочегодский участок						
5.1.	Отключений не планируется						
6	СРЗА						
6.1.	ПС Дв. Березник 2Т	05.04.2021 15-00	09.04.2021 18-30	Проверка РЗА 2Т, ВВ-10 2Т, РПН-2Т в объеме "К"	2	Перевод нагрузки на 1Т	
6.2.	ПС Дв. Березник 1Т	27.04.2021 09-00	27.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-1СШ в объеме «К»	3	Перевод нагрузки на 2Т	
6.3.	ПС Дв. Березник 1СШ-10, СВВ-10	27.04.2021 09-00	27.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-1СШ в объеме «К»	3		
6.4.	ПС Дв. Березник ВЛ-10-209-15 до СР-732	27.04.2021 09-00	27.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-1СШ в объеме «К»	3		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
6.5.	ПС Дв. Березник ВЛ-10-209-14 до СР-683	27.04.2021 09-00	27.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-1СШ в объеме «К»	3		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
6.6.	ПС Дв. Березник ВЛ-10-209-13 до СР-643	27.04.2021 09-00	27.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-1СШ в объеме «К»	3		Без потребителей
6.7.	ПС Дв. Березник 2Т	28.04.2021 09-00	28.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-2СШ в объеме «К»	3		
6.8.	ПС Дв. Березник 2СШ-10, СВВ-10	28.04.2021 09-00	28.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-2СШ в объеме «К»	3		
6.9.	ПС Дв. Березник ВЛ-10-209-22 до СР-677	28.04.2021 09-00	28.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-2СШ в объеме «К»	3		Без потребителей

1	2	3	4	5	6	7	8
6.10.	ПС Дв. Березник ВЛ-10-209-23 до СР-633	28.04.2021 09-00	28.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-2СШ в объеме «К»	3		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00
6.11.	ПС Дв. Березник ВЛ-10-209-24 до СР-634	28.04.2021 09-00	28.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-2СШ в объеме «К»	3		Без потребителей
6.12.	ПС Дв. Березник КЛ-10-209-26	28.04.2021 09-00	28.04.2021 17-00	Проверка ЗДЗ-2СШ в объеме «К»	3		Без потребителей
6.13.	ПС Дв. Березник Устройства РЗА на ЩСН	29.04.2021 09-00	29.04.2021 17-00	Проверка устройств РЗА на ЩСН в объеме «К»	1		
6.14.	ПС Дв. Березник Устройства РЗА на ЩПТ	30.04.2021 09-00	30.04.2021 17-00	Проверка устройств РЗА на ЩПТ в объеме «К»	1		

7

СИТ

7.1. Отключений не планируется

Начальник Виноградовского РЭС



А.А.Лукин