

СОГЛАСОВАНО

Глава

Виноградовского муниципального округа

А.А.Первухин

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера ПО
"Вельские электрические сети"

А.Н. Попов

29 августа 2022 г.

График
отключения оборудования по Виноградовскому району Двиноважского РЭС
на сентябрь 2022 г.

№ п.п.	Объект, оборудование	Дата		Цель отключения	Авар. готовн., час	Условия выполнения работ	Примечание
		Время откл.	Время вкл.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Группа ПС			
1.1.	ПС Важская СМВ-110, 2СШ-110, 2Т	05.09.2022 09-00	09.09.2022 17-00	Текущий ремонт 2Т, ОПН 10-110 2Т. Текущий ремонт ОД, КЗ-110 2Т Текущий ремонт СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	2	С переводом нагрузки на 1Т	
1.2.	ПС Важская СМВ-110, 1СШ-110, 1Т	12.09.2022 09-00	16.09.2022 17-00	Текущий ремонт 1Т, ОПН-10-110 1Т. Текущий ремонт ОД, КЗ-110 1Т, Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2	С переводом нагрузки на 2Т	
1.3.	ПС Родионовская СМВ-110	26.09.2022 9-00	27.09.2022 17-00	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ№1, №2 СМВ-110, опробование работы СМВ-110, перезарядка в/о ТН- 110 2СШ.	2		
1.4.	ПС Родионовская 1СШ-110	26.09.2022 9-00	26.09.2022 17-00	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	1		
1.5.	ПС Родионовская 1Т	26.09.2022 9-00	26.09.2022 17-00	Опробование работы МВ-110 1Т, перезарядка в/о ТТ- 110 1Т.	1	С переводом нагрузки на 2Т	
1.6.	ПС Родионовская 2СШ-110	27.09.2022 9-00	27.09.2022 17-00	Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	1		
1.7.	ПС Родионовская 2Т	27.09.2022 9-00	27.09.2022 17-00	Опробование работы МВ-110 2Т, перезарядка в/о ТТ- 110 2Т.	1	С переводом нагрузки на 1Т	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2

Березниковский участок

2.1.	ПС Дв.Березник ВЛ-10-209-13 от СР-653 до СР-657	05.09.2022 09-00	23.09.2022 17-00	Ремонт ВЛ	3		Без потребителя
------	---	---------------------	---------------------	-----------	---	--	-----------------

3

Терентьевский участок

3.1.	ПС Терентьевская ВЛ-10-214-13 до СР-652	05.09.2022 9-00	09.09.2022 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	3	С переводом нагрузки за СР-652 от ВЛ-10-214-14 с вкл. КР-625.	Без потребителя
3.2.	ПС Терентьевская ВЛ-10-214-14 до СР-734	08.09.2022 9-00	08.09.2022 17-00	для безопасного выполнения работ по замене провода ВЛ-10-214-13 от КРУН-10 до оп. 1	3	С переводом нагрузки за СР-734 от ВЛ-10-212-13 с вкл. КР-625.	Без потребителя
3.3.	ПС Терентьевская ВЛ-10-214-13	13.09.2022 9-00	14.09.2022 17-00	замена провода оп. 26-27, 28-29	3		С отключением потребителей с 09-00 до 17-00

4

Осиновский участок

4.1.	ВЛ-0,4-1514-01 ТП-1514 Романиха	19.09.2022 10-00	23.09.2022 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 10-00 до 17-00
4.2.	ВЛ-0,4-1515-03 ТП-1515 Слобода	26.09.2022 10-00	28.09.2022 17-00	Комплексный ремонт ВЛ	2		С отключением потребителей с 10-00 до 17-00

5

Рочегодский участок

5.1.	ПС Рочегда ВЛ-10-210-18 от СР-610 до КР-608	05.09.2022 09-00	16.09.2022 17-00	Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР оп.№ 392-412	2		С отключением потребителей с 10-00 до 17-00
------	---	---------------------	---------------------	---	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

6

СРЗА

6.1.	ПС Рочегда ЦС ПС	05.09.2022 13-00	05.09.2022 17-00	Проверка ЦС ОПУ и КРУН-10	1	
6.2.	ПС Рочегда ТН-110-1СШ	06.09.2022 09-00	06.09.2022 17-00	Проверк вторичных цепей ТН-110-1СШ в объеме "В"	1	
6.3.	ПС Рочегда ТН-110-2СШ	07.09.2022 09-00	07.09.2022 17-00	Проверк вторичных цепей ТН-110-2СШ в объеме "В"	1	
6.4.	ПС Рочегда ТН-110-ОСШ	08.09.2022 09-00	08.09.2022 17-00	Проверк вторичных цепей ТН-110-ОСШ в объеме "В"	1	
6.5.	ПС Важская СМВ-110, 2СШ-110, 2Т	05.09.2022 13-00	09.09.2022 17-00	Проверка РЗА 2Т в объеме В	2	С переводом нагрузки на 1Т
6.6.	ПС Дв.Березник Р, В-110-Р	12.09.2022 09-00	16.09.2022 17-00	Проверка РЗ Р, АУВ В-110-Р в объеме К1	2	
6.7.	ПС Терентьевская СМВ-110	19.09.2022 13-00	23.09.2022 17-00	Проверка делительной защиты, защиты от замыкания на землю и АУВ СМВ-110 в объеме "К"	2	С включением ремонтной перемычки
6.8.	ПС Терентьевская 1СШ-110, ТН-110-1СШ	20.09.2022 09-00	20.09.2022 19-00	Проверк вторичных цепей ТН-110-1СШ в объеме "К"	1	С переводом нагрузки на 2Т
6.9.	ПС Терентьевская 2СШ-110, ТН-110-2СШ	21.09.2022 09-00	21.09.2022 17-00	Проверк вторичных цепей ТН-110-2СШ в объеме "К"	1	С переводом нагрузки на 1Т
6.10	ПС Терентьевская ОТ ОПУ	19.09.2022 09-00	23.09.2022 17-00	Проверк вторичных цепей ОТ ОПУ в объеме "К"	1	
6.11.	ПС Терентьевская ЩП	19.09.2022 09-00	23.09.2022 17-00	Замена щитовых приборов		

Зам.начальника Дв.РЭС



А.А. Лукин